

2020-05-14

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr FRN 2020/22

Fritidsnämnden

## Investeringsuppföljning maj 2020

#### Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

#### Sammanfattning av ärendet

Fritidsnämnden noterar information gällande status på fritidsnämndens pågående anläggningsprojekt.

#### Ärendet

I tabellen nedan redovisas en kortfattad information gällande status på fritidsnämndens anläggningar inom nämndens intresseområde enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av kommunfullmäktige. Färdigställda/avslutade objekt redovisas en gång och plockas löpande bort.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Anna Kristiansson Utvecklingsledare Kultur- och fritidsenheten



Pågående investeringsprojekt – budget FRN

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. tid för avslut
Nacka  Rev. 170921 190903 200129	Grönt ljus Miljösatsning Etapp 1: Boovallen Myrsjö IP Älta IP Etapp 2: Nacka IP Saltsjöbaden IP	Datum för beslut: 2016-04-27 Diarienumme r: FRN 2016/58	Tidsplan Läge: Pågår	<ul> <li>Projekt försenat på grund av inkörningsproblem vid pilottest.</li> <li>Not 1 – Ny systemleverantör utreds.</li> <li>Not 2 – Infört på Boovallen i början av januari.</li> </ul>	Etapp 1:  1.1 2016-08-01  1.2 2017-12-30  1.3 2020  Etapp 2:  1.1 2018-12-30  1.2 2019-03-01  1.3 2020  1.4 2021
Sicklaön Skuru, Ektorp  Reviderad 180425 180827 190120 190903 200129	Skuru IP Omläggning till konstgräs från naturgräs	Datum för inriktning: 2016-05-31 Diarienum mer: FRN 2016/47  Datum för genomföra ndebeslut: 2017-09-12 KFKS 2017/741	Tidsplan  Läge: Pågår	<ul> <li>Projekt försenat på grund av oförutsedda kostnader vid markarbete.</li> <li>Not 1 – Framtagning av projektdirektiv pågår</li> <li>Not 2 – ska inte vara projektdirektiv, hanteras som mindre anläggningsprojekt</li> <li>Not 3 – Tilldelningsbeslutet i upphandlingen överklagat.</li> <li>Besked om tilldelning förväntas bli klart till årsskiftet.</li> <li>Not 4 – Tilldelningsbeslut klart. Planerad start vår 2020, så snart markförhållande är bra.</li> </ul>	20HT 18-2019 HT19 Klart för spel till höstsäsong 2020
Reviderad. 180425 180827 190120 190903 200129 200514	Fisksätra IP Omläggning till konstgräs från naturgräs  Utegym Näridrottspl ats/Multiyta	Datum för genomföran debeslut: 2017-09-12 Dnr: KFKS 2017/19	Tidsplan:  Läge: Pågår	Not 1 – Framtagning av projektdirektiv pågår Not 2 – Projektdirektiv beslutat Not 3 – Tilldelningsbeslutet i upphandlingen överklagat. Besked om tilldelning förväntas bli klart till årsskiftet. Not 4 – Utegym och Multiyta färdigställda.	HT 2019 Klart för spel till höstsäsong 2020



				Not 5 – Tilldelningsbeslut klart. Planerad start vår 2020. Not 6 Planen blir klar juni 2020
Saltsjöbaden	Mötesplats Saltsjö- badens IP –	Datum för beslut: 2015-12-09	Tidsplan Läge	Not Fortsatt utredning sker efter upphandling av ny simhall
	levande IP  Utegym  Näridrotts- plats, padel, beachvolly- boll mm		Vilande	

Beslutade byggprojekt /stadsutvecklingsprojekt - utredning/projektering

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. byggstart
Reviderad 180516 180827 190903 200129 200514	Simhall Ny simhall Saltsjöbaden, Näckenbadet	Datum för inriktning/ink öp: 2016-12-01  Diarienummer: FRN 2016/11	Tidsplan  Läge: Utredning	Not 1 - Upphandling avbruten Not 2 - Projektering utifrån kravspec från bland annat FRN pågår. Ny upphandling påbörjas så snart investeringsmedel är beslutade. Not 3 Upphandling under arbete.	2018 2021 2021
Reviderad 180425 190903 200129 200514 200519	Stavsborg sporthallar En och en halv sporthall Stavsborgskol ans fastighet	Datum för inriktning: 2017-05-18  Diarienummer: FRN 2017/57	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen  Not 2 – preliminär byggstart 2021  Not 3 – Information och dialog med föreningsliv påbörjas höst 2019  Not 4 – Föreningsdialog genomförd, bygglovshandlingar inlämnade vinter 2019  Not 5 Ersättningstält planeras, info till föreningslivet juni-20  Not 6 Hyresavtal antaget i KF, 18 maj 2020	2021, med inflytt 2023



<b>Älta</b> Reviderad  180425  190120  190903  200129	Sigfridsborg Ny sporthall	Datum för inriktning: FRN 2017/57	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Projektering påbörjad, Not 2 – Preliminär byggstart 2021 Not 3 – Preliminär inflytt årsskiftet 2022/2023 Not 4 – Ny placering utredd	Byggstart 2021 med inflytt 2023
Boo Boo gård, Södra Boo Reviderad 180425 190903	<b>Boovallen</b> Ny sporthall	Datum för inriktning: FRN 2017/106 Yttrande plan: FRN 2016/81	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Projektering påbörjad, Not 2 – Preliminär inflytt januari 2023 Not 3 – Ny placering utredd som ger hall med fullhöjd samt läktare.	Byggstart 2022
Reviderad 180425 190903 200129 200514 200519	Multi- anläggning Fisksätra Flexibel idrottshall med inriktning friidrott	Datum för inriktning: 2016-12-01 Diarienummer: FRN 2016/19	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Planfrågor pågår, förstudie samt placering Not 2 – Beslut planeras i KSSU hösten 2019 Not 3 - Reviderat inriktningsbeslut i FRN i feb 2020 Not 4 Olika lösningar undersöks Not 5 Beslut i KF 18 maj 2020, placering på IP och investeringsram	Byggstart 2021
Älta  Reviderad 180425 190903 200129 200514	Fritidsgård Älta kultur och fritidskvarter	Datum för inriktning: 2017-02-16  Diarienummer: FRN 2017/16	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 - Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen.  Not 2 – Eventuell omdisposition av lokalerna utreds.  Not 3 Förändring av disposition av lokaler	Byggstart 2022 Hänger ihop med Älta kultur- och fritidskvarter
Boo Orminge, Norra Boo Reviderad 180425 180828	Simhall Ny simhall Myrsjö sportcentrum	Datum för inriktning/ink öp: 2016-12-01  Diarienummer: FRN 2016/133	Tidsplan  Läge: Utredning	Not 1 – Översyn av planfrågor pågår Not 2 – plansamråd avslutat Not 3 – granskning av inkomna synpunkter pågår Not 4 Byggstart framflyttad långtidsprognos	Byggstart 2027



COMMUN					
190903 200129 200514					
<b>Boo</b> 190903	Velamsund Nytt ridhus, mindre	Datum för inriktning: Uppdrag i Mål-och budget	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Beställning skickad från FRN till enheten för fastighetsförvaltning 2019-08- 27 Not 2 - Projektet överlämnat till enheten för bygg och anläggning. Beroende av att strandskyddsdispens beviljas.	Byggstart 2021
Boo Reviderad: 200519	Velamsund Nytt ridhus större	Datum för inriktning;	Tidsplan:	Not 1 Beslut KF 18 maj 2020, Investeringsmedel 14 milj, Rivningskostnad 1 milj och ny hyra 1,5 milj/år	Byggstart 2021
Boo Kummelnäs, Norra Boo Reviderad 190120 190903 200129 200514	Possmosse- verket Fullstor konstgräsplan	Datum för inriktning: 2016-05-12 Diarienummer: FRN 2015/50	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Projektdirektiv beslutat Not 2 – Utredning planeras klar VT 2019 Not 3 – Beslut i KSSU i sep Not 4 – Pågår arbete om att lösa snöhantering på platsen, enligt beslut från KF innan projektering av planen kan påbörjas. Frågan ännu inte löst. Not 5 Bygglov sökt	Byggstart 2021

# Stadsutvecklingsprojekt - planering / utredning

Kommundel	Projekt	Kommande beslut FRN	Status	Kommentar	Prel. tid för beslut
Centrala	Nacka sport-	Inriktningsbeslut	Tidsplan:	Not 1 – Nacka	2018
Nacka	centrum			sportcentrum, flexibel	<del>2019</del>
Järlahöjden			Läge:	sporthall, simhall,	2021
			Utredning	fotbollsplaner, 2	
Reviderad				ishallar samt ytterligare	
190120				idrottsytor.	
190903				Not 2 – Ny placering	
200129				av ishallar vid Ektorp	
				utreds.	



				Not 3 – Genomförandeplanen för exploateringen av Järlahöjden kommer att ligga senare än tidigare planerat. Befintliga anläggningar beräknas vara kvar 5-10 år.	
Reviderad 190903 200129 200514	Myrsjö sportcentrum Möjlighet för olika idrott- anläggningar	Inriktningsbeslut	Tidsplan: Läge:	Not 1 – samråd genomfört Not 2 – granskning av inkomna synpunkter pågår Not 3 Beslut KF maj 2020 detaljplan vinner laga kraft	2019 2022
Centrala Nacka  Reviderad 190201 190903 200129 200514	2:an Fritidsgård	Inriktningsbeslut	Tidsplan: Läge: Utredning	Not 1 – Ersättningslokal för 2:ans fritidsgård till följd av stadsutveckling utreds. Not 2 - Kan enligt nuvarande tidplan stå kvar till Q4 2021 Not 3 Ersättningslokal för ca 6 -8 år söks då stadsbyggnad för Nya gatan/Centrala Nacka ska slutföras	2018 2019 2021
Henriksdal Reviderad 190903	Ny fritidsgård	Datum för beslut: 2017-05-18 Diarienummer FRN 2017/23	Tidsplan Läge: Utredning	Not 1- Förutsättningar för genomförande kommer att utredas vid ett senare tillfälle Not 2 - Nuvarande lokaler kan hyras ett tag till.	2019
Sicklaön Sickla Reviderad 192001 190903 200129	Sickla gymnastik- hall	Inriktningsbeslut  Yttrande plan: FRN 2017/48	Tidsplan: Läge: Utredning	Not 1 – Två nya sporthallar och konstgräsyta planeras Not 2 – Alternativ lokalisering för flytt av befintlig hall pågår	2018 2019 2020



				Not 3 – Ärendet återremitterat
Älta	Källtorps rid-	Inriktningsbeslut	Tidsplan:	Not 1 – Ny
Källtorp	anläggning		_	Ridanläggning vid
			Läge:	Källtorp utreds
			Utredning	

Utvecklingsprojekt - Andra fastighetsägare /planering

Sicklaön	Kvarnholmen	Datum för	Tidsplan:	Not 1 –	2023
Kvarn-	sporthall	inriktning:	_	Inriktningsbeslut	
holmen	Sporthall med	2017-03-1	Läge:	taget i FRN och	
	fotbollsplan	<b>.</b>	Utredning	uppdrag att	
	på taket	Diarienummer:	förstudie	förhandla fram	
Reviderad		FRN 2017/34		hyresavtal	
180425				överlämnat till	
190903				fastighetsprocessen	
Centrala	Jarlaberg	Inriktningsbeslut	Tidsplan:	Not 1 –	1.1 2017-
Nacka,	Ny volym för		•	Fastighetsägare	<del>06-16</del>
Jarlaberg	idrott- och		Läge:	Rikshem	<del>1.2</del> <del>2018</del>
	fritid		Utredning	Not 2 – Uppdrag	<del>1.3</del> <del>2019</del>
				att utreda ny	
Reviderad				volym för idrott på	
190201				Jarlsbergs skolas	
190903				fastighet.	
200129				Not 3 - beroende	
				av skolan som för	
				närvarande inte	
				planeras för någon	
				förändring.	
Hellasgården	Hellasgården	Inriktningsbeslut	Tidsplan:	Not 1 –	2018
	Omläggning		_	markägare:	<del>2019</del>
Reviderad	av naturgräs		Läge:	STHLM stad,	2020/2021
190201	till konstgräs		Utredning	arrendator: Hellas	
190903	på lekbollplan			AB	
				Not 2 -	
				Förhandling pågår	
				Kommentar: krävs	
				nyttjandeavtal på	
				längre tid för att	
				kommunen ska	
				kunna göra	
				investering	



Erstavik	Erstavik		Not 1	
	11-		Förhandlingar förs	
	spelarplaner		med Erstaviks	
			fideikommiss	

Utvecklingsprojekt – Lekbollplaner – offentlig utemiljö

	T	- Lekbolipian		T		
Sicklaön	Gamla Allén,	Inriktningsbeslut	Tidsplan:	Not 1 –	2020	
Gamla	Konstgräsplan		•	lekbollplan		
Allén			Läge:	utreds för		
			Utredning	omläggning		
				till		
				konstgräs		
				av NTN		
				under 2020		
Sicklaön	Hästhagen	Inriktningsbeslut	Tidsplan:	Not 1 -	2018	
Hästhagen	Konstgräsplan		•	markägare:	<del>2019</del>	
			Läge:	STHLM	2020	
Reviderad			Utredning	stad		
192001				Not 2 -		
190903				Förhandling		
200129				pågår		
				Not 3 -		
				Lekbollplan		
				utreds för		
				omläggning		
				av NTN		
				under 2020		

### Begreppsförklaring

 $Tid-tid splan\ f\"{o}r\ projektet$ 

■ Enligt tidsplan ■ Förhinder, försenat ■ Förhinder, kraftigt försenat

20xx-xx-xx – Tidigare preliminärt datum för avslut/beslut

20xx-xx-xx-Nytt preliminärt datum för avslut/beslut

Cortina Lange Enhetschef Kultur-och fritidsenheten Anna Kristiansson Utvecklingsledare Kultur- och fritidsenheten