

2020-01-29

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr FRN 2020/22

Fritidsnämnden

# Investeringsuppföljning februari 2020

### Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

## Sammanfattning av ärendet

Fritidsnämnden noterar information gällande status på fritidsnämndens pågående anläggningsprojekt.

### Ärendet

I tabellen nedan redovisas en kortfattad information gällande status på fritidsnämndens anläggningar inom nämndens intresseområde enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av kommunfullmäktige. Färdigställda/avslutade objekt redovisas en gång och plockas löpande bort.

Cortina Lange Enhetschef Kultur- och fritidsenheten Anna Kristiansson Utvecklingsledare Kultur- och fritidsenheten



Pågående projekt

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum för avslut
Rev. 170921 190903 200129	Grönt ljus Miljösatsning Etapp 1: Boovallen Myrsjö IP Älta IP Etapp 2: Nacka IP Saltsjöbaden IP	Datum för beslut: 2016-04-27 Diarienumme r: FRN 2016/58	Tidsplan Läge: Pågår	<ul> <li>Projekt försenat på grund av inkörningsproblem vid pilottest.</li> <li>Not 1 – Ny systemleverantör utreds.</li> <li>Not 2 – Infört på Boovallen i början av januari.</li> </ul>	Etapp 1:  1.1 2016 08 01  1.2 2017 12 30  1.3 2020  Etapp 2:  1.1 2018 12 30  1.2 2019 03 01  1.3 2020  1.4 2021
Sicklaön Skuru, Ektorp Reviderad 180425 180827 190120 190903 200129	Skuru IP Omläggning till konstgräs från naturgräs	Datum för inriktning: 2016-05-31 Diarienum mer: FRN 2016/47  Datum för genomföra ndebeslut: 2017-09-12 KFKS 2017/741	Tidsplan Läge: Pågår	■ Projekt försenat på grund av oförutsedda kostnader vid markarbete.  Not 1 – Framtagning av projektdirektiv pågår  Not 2 – ska inte vara projektdirektiv, hanteras som mindre anläggningsprojekt  Not 3 – Tilldelningsbeslutet i upphandlingen överklagat.  Besked om tilldelning förväntas bli klart till årsskiftet.  Not 4 – Tilldelningsbeslut klart. Planerad start vår 2020, så snart markförhållande är bra.	20HT 18 2019 HT19 Klart för spel till höstsäsong 2020
Reviderad. 180425 180827 190120 190903 200129	Fisksätra IP Omläggning till konstgräs från naturgräs  Utegym Näridrottspl ats/Multiyta	Datum för genomföran debeslut: 2017-09-12 Dnr: KFKS 2017/19	Tidsplan: Läge: Pågår	Not 1 – Framtagning av projektdirektiv pågår Not 2 – Projektdirektiv beslutat Not 3 – Tilldelningsbeslutet i upphandlingen överklagat. Besked om tilldelning förväntas bli klart till årsskiftet. Not 4 – Utegym och Multiyta färdigställda.	HT 2019 Klart för spel till höstsäsong 2020



				Not 5 – Tilldelningsbeslut klart. Planerad start vår 2020.	
Saltsjöbaden	Mötesplats Saltsjö- badens IP – levande IP Utegym Näridrottspl ats	Datum för beslut: 2015-12-09	<b>Läge</b> Vilande	Not Fortsatt utredning sker efter upphandling av ny simhall	
Kvarn- holmen  Reviderad 180425 190903	Kvarnholm en sporthall Sporthall med fotbollsplan på taket	Datum för inriktning: 2017-03-1 Diarienumme r: FRN 2017/34	Tidsplan:  Läge: Utredning förstudie	Not 1 – Inriktningsbeslut taget i FRN och uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen	2023

Beslutade projekt - utredning/projektering

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum för byggstart
Reviderad 180516 180827 190903 200129	Simhall Ny simhall Saltsjöbaden	Datum för inriktning/ink öp: 2016-12-01  Diarienummer: FRN 2016/11	Tidsplan  Läge: Utredning	Not 1 - Upphandling avbruten Not 2 - Projektering utifrån kravspec från bland annat FRN pågår. Ny upphandling påbörjas så snart investeringsmedel är beslutade.	2018 2021
<b>Henriksdal</b> Reviderad	Ny fritidsgård	Datum för beslut: 2017-05-18  Diarienummer FRN 2017/23	Tidsplan  Läge: Utredning	Not 1- Förutsättningar för genomförande kommer att utredas vid ett senare tillfälle Not 2 - Nuvarande lokaler kan hyras ett tag till. Bör utredas ihop med planering av flytt av 2:an	2019
Saltsjö-Boo Orminge, Norra Boo	Simhall Ny simhall Myrsjö IP	Datum för inriktning/ink öp: 2016-12-01	Tidsplan  Läge: Utredning	Not 1 – Översyn av planfrågor pågår Not 2 – plansamråd avslutat	2022



Reviderad 180425 180828 190903 200129		Diarienummer: FRN 2016/133		Not 3 – granskning av inkomna synpunkter pågår	
<b>Älta</b> Reviderad 180425 190903 200129	Stavsborg sporthallar En och en halv sporthall Stavsborgskol ans fastighet	Datum för inriktning: 2017-05-18  Diarienummer: FRN 2017/57	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen  Not 2- preliminär byggstart 2021  Not 3 – Information och dialog med föreningsliv påbörjas höst 2019  Not 4 – Föreningsdialog genomförd, bygglovshandlingar inlämnade vinter 2019	2021, med inflytt 2023
Saltsjö-Boo Kummelnäs, Norra Boo Reviderad 190120 190903 200129	Possmosse- verket Fullstor konstgräsplan	Datum för inriktning: 2016-05-12  Diarienummer: FRN 2015/50	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Projektdirektiv beslutat Not 2 – Utredning planeras klar VT 2019 Not 3 – Beslut i Kssu i sep Not 4 – Pågår arbete om att lösa snöhantering på platsen, enligt beslut från KF innan projektering av planen kan påbörjas. Frågan ännu inte löst.	2020/2021
Reviderad 180425 190903 200129	Multi- anläggning Fisksätra Flexibel idrottshall med inriktning friidrott	Datum för inriktning: 2016-12-01 Diarienummer : FRN 2016/19	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Planfrågor pågår, förstudie samt placering Not 2 – Beslut planeras i KSSU hösten 2019 Not 3 - Reviderat inriktningsbeslut i FRN i feb 2020	2020
Älta  Reviderad 180425 190903 200129	Fritidsgård Älta kultur och fritidskvarter	Datum för inriktning: 2017-02-16  Diarienummer: FRN 2017/16	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 - Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen.  Not 2 – Eventuell omdisposition av lokalerna utreds.	2022 Hänger ihop med detaljplan för Älta centrum.



Saltsjö-Boo Boo gård, Södra Boo Reviderad 180425 190903	Boovallen Ny sporthall	Datum för inriktning: FRN 2017/106  Yttrande plan: FRN 2016/81	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Projektering påbörjad, Not 2 – Preliminär inflytt januari 2023 Not 3 – Ny placering utredd som ger hall med fullhöjd samt läktare.	2022
<b>Älta</b> Reviderad 180425 190120 190903 200129	Sigfridsborg Ny sporthall	Datum för inriktning: FRN 2017/57	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Projektering påbörjad, Not 2 – Preliminär byggstart 2021 Not 3 – Preliminär inflytt årsskiftet 2022/2023 Not 4 – Ny placering utredd	2021
Saltsjö-Boo 190903	Velamsund Nytt ridhus	Datum för inriktning: Uppdrag i Mål-och budget	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Beställning skickad från FRN till enheten för fastighetsförvaltning 2019-08- 27 Not 2 - Projektet överlämnat till enheten för bygg och anläggning. Beroende av att strandskyddsdispens beviljas.	2021

Kommande planering och beslut

Kommundel	Projekt	Kommande beslut FRN	Status	Kommentar	Prel. datum för beslut
Centrala	Nacka sport-	Inriktningsbeslut	Tidsplan:	Not 1 – Nacka	2018
Nacka	centrum		•	sportcentrum, flexibel	<del>2019</del>
Järlahöjden			Läge:	sporthall, simhall,	2021
			Utredning	fotbollsplaner, 2	
Reviderad				ishallar samt ytterligare	
190120				idrottsytor.	
190903				Not 2 – Ny placering	
200129				av ishallar vid Ektorp	
				utreds.	
				Not 3 –	
				Genomförandeplanen	
				för exploateringen av	
				Järlahöjden kommer att	
				ligga senare än tidigare	
				planerat. Befintliga	



				anläggningar beräknas vara kvar 5-10 år.	
Myrsjö  Reviderad 190903 200129	Myrsjö sportcentrum	Inriktningsbeslut	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – samråd genomfört Not 2 – granskning av inkomna synpunkter pågår	2019 2022
Centrala Nacka, Jarlaberg  Reviderad 190201 190903 200129	Jarlaberg Ny volym för idrott- och fritid	Inriktningsbeslut	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Fastighetsvärd Rikshem Not 2 – Uppdrag att utreda ny volym för idrott på Jarlsbergs skolas fastighet. Not 3 - beroende av skolan som för närvarande inte planeras för någon förändring.	1.1 2017-06-16 1.2 2018 1.3 2019
Centrala Nacka Reviderad 190201 190903 200129	2:an Fritidsgård	Inriktningsbeslut	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Ersättningslokal för 2:ans fritidsgård till följd av stadsutveckling utreds. Not 2 - Kan enligt nuvarande tidplan stå kvar till Q4 2021	2018 2019 2021
Sicklaön Sickla Reviderad 192001 190903 200129	Sickla gymnastik- hall Ersättning för sickla gymnastiksal	Inriktningsbeslut  Yttrande plan: FRN 2017/48	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Två nya sporthallar och konstgräsyta planeras Not 2 – Alternativ lokalisering för flytt av befintlig hall pågår Not 3 – Ärendet återremitterat Not 4 - Planeringen nu utgår från att bevara gymnastikhallens nuvarande placering	2018 2019 2020



Källtorp	Källtorps rid- anläggning	Inriktningsbeslut	Tidsplan:  Läge: Utredning	Not 1 – Ny Ridanläggning vid Källtorp utreds	
Sicklaön	Hästhagen	Inriktningsbeslut	Tidsplan:	Not 1 – markägare:	2018
Hästhagen	Konstgräsplan		•	STHLM stad	<del>2019</del>
			Läge:	Not 2 – Förhandling	2020
Reviderad			Utredning	pågår	
192001				Not 3 – Lekbollplan	
190903				utreds för omläggning	
200129				av naturgräs till	
				konstgräs av NTN	
				under 2020	
Erstavik	Hellasgården	Inriktningsbeslut	Tidsplan:	Not 1 – markägare:	2018
Hellasgården	Omläggning		-	STHLM stad,	<del>2019</del>
	av naturgräs		Läge:	arrendator: Hellas AB	2020/2021
Reviderad	till konstgräs		Utredning	Not 2 – Förhandling	
190201	på lekbollplan			pågår	
190903				Kommentar: krävs	
				nyttjandeavtal på	
				längre tid för att	
				kommunen ska kunna	
				göra investering	
Sicklaön	Gamla Allén,	Inriktningsbeslut	Tidsplan:	Not 1 – lekbollplan	2020
Gamla Allén	Konstgräsplan		•	utreds för omläggning	
			Läge:	till konstgräs av NTN	
			Utredning	under 2020	

# Begreppsförklaring

Tid – tidsplan för projektet

■ Enligt tidsplan ■ Förhinder, försenat ■ Förhinder, kraftigt försenat

20xx xx xx – Tidigare preliminärt datum för avslut/beslut

20xx-xx-xx - Nytt preliminärt datum för avslut/beslut

Cortina Lange Enhetschef Kultur-och fritidsenheten Anna Kristiansson Utvecklingsledare Kultur- och fritidsenheten